

**План текущего ремонта кровли жилых домов КЖУП «Ветковское» на 2024 год
за счет межбюджетных трансфертов.**

№	Адрес	Объем работ, кв.м.	Срок проведения работ месяц, год	Отметка о выполнении
1	аг.Новоселки, ул.Молодежная,д.1	64	октябрь	
2	аг.Светиловичи,ул.Пролетарская,д.19	48	октябрь	
3	аг.Светиловичи,ул.Набережная,д.19	38	октябрь	
4	аг.Светиловичи,ул.Ворошилова,д.37	47	май	выполнено
5	аг.Светиловичи,ул.Гагарина,д.3	45	октябрь	
6	аг.Светиловичи,пер.Первомайский,д.12	33	октябрь	
7	аг.Светиловичи,ул.Советская,д.140	74	октябрь	
8	аг.Светиловичи,ул.Советская,д.98	54	октябрь	
9	аг.Светиловичи,ул.Советская,д.82	48	октябрь	
10	аг.Светиловичи,ул.Советская,д.162	51	октябрь	
11	аг.Светиловичи,пер.Первомайский,д.5	48	июнь	выполнено
12	аг.Светиловичи,пер.3-й Советский,д.48	37	октябрь	
13	аг.Светиловичи,ул.Советская,д.48	48	октябрь	
14	г.Ветка,ул.Интернациоальная,д.81	51	август	выполнено
15	г.Ветка,ул.Советская,д.14	59	август	выполнено
16	г.Ветка,ул.Луговая,д.51	55	август	выполнено
17	г.Ветка,ул.Космонавтов,д.31	46	август	выполнено
18	г.Ветка,ул.Громько,д.95	47	октябрь	
19	г.Ветка,ул.Садовая,д.49	45	июль	выполнено
20	г.Ветка,ул.Громько,д.140	43	июль	выполнено
21	г.Ветка,ул.К.Маркса,д.56	62	октябрь	
22	г.Ветка,ул.К.Маркса,д.91	39	октябрь	
23	г.Ветка,ул.Октябрьская,д.35	150	июль	выполнено
24	г.Ветка,пер.П.Коммуны,д.14	41	октябрь	
25	г.Ветка,пер.П.Коммуны,д.91	24	сентябрь	выполнено
26	г.Ветка,ул.Батракова,д.51	66	октябрь	
27	г.Ветка,ул.Громько,д.56	45	сентябрь	выполнено
28	г.Ветка,ул.Комсомольская,д.1	42	сентябрь	выполнено